

**Proiecte finantate sau in pregatire din fonduri de post-aderare**

| Nr. Crt.                              | Denumire proiect  | Linia de finanțare  | Solicitant/partener  | Valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA)-LEI (estimari) | Contribuție externă-LEI (estimari) | Contribuția proprie a solicitantului -LEI (estimari) | stadiul proiectului   |
|---------------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|--|---|
| <b>PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL</b> |   |   |  |  |                                    |  |   |
| <b>POR Axa 1</b>                      |   |   |  |  |                                    |  |   |
| 1                                     | Cresterea capacitatii de trafic prin realizarea legaturii rutiere intre DN1 si DN1B (realizarea drumului judetean de centura DJ236), in zona de nord a municipiului Ploiesti            | POR, Axa prioritară 1, Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere  | Judetul Prahova  | 43.912.185,38  | 27.278.828,22                      | 16.633.357,16  | In implementare. Contract de finantare semnat in data de 25.11.2010, termen de finalizare: 25.06.2013. Durata implementare: 31 luni<br>Durata de executie: 20 luni              |
| 2                                     | Realizare parc inclusiv zona de agrement și a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice  |   | Municipiul Ploiesti  | 93.684.950,15  | 70.739.838,97                      | 22.945.111,18  | In implementare. Contract de finantare semnat in data de 29.08.2011, termen de finalizare: 31.08.2014. Durata de implementare: 36 luni  |
| 3                                     | Reabilitarea/modernizarea și echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgență "Ciresarii" din Ploiesti  |   | Municipiul Ploiesti  | 8.684.387,90   | 6.768.453,68                       | 1.915.934,22   | In implementare. Contract de finantare semnat in data de 11.07.2011, termen de finalizare: 11.07.2013. Durata de implementare: 24 luni  |
| 4                                     | Centrul de afaceri multifunctional "Lumina Verde" Ploiesti, judetul Prahova   |   | Judetul Prahova  | 40.450.278,34  | 14.764.966,35                      | 25.685.311,99  | In evaluare   |
| 5                                     | Reabilitarea/modernizarea și echiparea specifică a Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu handicap, comuna Ariceștii Rahtivani (sat Nedelea) |   | Judetul Prahova  | 10.489.428,75  | 8.229.681,63                       | 2.259.747,12   | In evaluare   |
| 6                                     | Restaurarea și consolidarea Muzeului Ceasului "Nicolae Simache" Ploiești  |   | Judetul Prahova  | 7.998.710,57   | 6.184.713,31                       | 1.813.997,26   | In evaluare   |
| 7                                     | O sansa pt o noua raza de soare" - reabilitare/modernizare si echipare specifica a Complexului de servicii comunitare "Raza de Soare" Baicoi  |   | Judetul Prahova  | 3.813.672,52   | 2.736.790,69                       | 55.852,87  | In evaluare   |
| <b>Total POR Axa 1</b>                |   |   |  | <b>209.033.613,61</b>                                      | <b>136.703.272,85</b>              | <b>48.364.200,62</b>                                 |   |
| <b>POR Axa 2</b>                      |   |   |  |  |                                    |  |   |
| 1                                     | Reabilitare DJ 101G Tatarani (DJ 101 D) - Brazi-Brazii de Jos-Sirma-Habud-Crivatu (DN1A) km 0+000 - 30+120  | POR, Axa prioritară 2, Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport, DMI 2.1 - Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură | Solicitant Consiliul Judetean Prahova, Partener Consiliul Judetean Dambovita | 24.256.375,98  | 19.145.021,67                      | 5.111.354,31   | Proiect finalizat   |
| 2                                     | Reabilitare si modernizare strazi Mizil   |   | Orasul Mizil   | 10.503.848,27  | 8.603.445,47                       | 1.900.402,80   | In implementare. Contract de finantare semnat in data de 2.06.2009, termen de finalizare: decembrie 2011. Durata implementare: 26 luni<br>Lucrare executata in proportie de 90% |
| 3                                     | Modernizare Calea Daciei - Campina  |   | Orasul Campina   | 25.477.127,02  | 20.308.570,69                      | 5.168.556,33   | In implementare. Contract de finantare semnat in data de 30.09. 2009, termen finalizare: mai 2012. Durata implementare: 38 luni.  |
| 4                                     | Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi urbane, oraș Breaza, jud. Prahova  |   | Orasul Breaza  | 47.133.224,40  | 37.983.438,84                      | 9.149.785,56   | In implementare. Contract de finantare semnat in data de 24.09.2010; termen de finalizare: aprilie 2015. Durata implementare: 55 luni.  |
| <b>Total POR Axa 2</b>                |   |   |  | <b>107.370.575,67</b>                                      | <b>86.040.476,67</b>               | <b>21.330.099,00</b>                                 |   |

| Nr. Crt.               | Denumire proiect   | Linia de finanțare   | Solicitant/partener  | Valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA)-LEI (estimari) | Contribuție externă-LEI (estimari) | Contribuția proprie a solicitantului -LEI (estimari) | stadiul proiectului  |
|------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| <b>POR Axa 3</b>       |  |  |  |  |                                    |  |  |
| 1                      | Modernizare rețele de utilități, facilități de acces și dotări cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din CIAPAH Mislea        | POR, Axa prioritară 3, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 - Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale  | CIAPAH Mislea  | 3.555.415,81   | 2.423.799,99                       | 1.131.615,82   | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 04.07.2011; termen de finalizare: 04.09.2012. Durata de implementare: 14 luni                                 |
| 2                      | Lucrări de modernizare, rețele utilități, facilități de acces și dotări la CITOPAH Urlati  |  | CITOPAH Urlati   | 3.617.331,28   | 2.783.353,86                       | 833.977,42   | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 03.08.2011; termen de finalizare: 03.03.2013 Durata de implementare: 19 luni                                  |
| 3                      | Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, reconfigurare interioară   |  | Municipiul Ploiești  | 3.624.455,04   | 2.575.710,00                       | 408.370,20   | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 11.07.2011; termen de finalizare 11.01.2013. Durata de implementare 18 luni                                   |
| 4                      | Lucrări de modernizare clădiri, rețele utilități, facilități de acces și dotări la CRRNPAH Urlati  |  | CRRNPAH Urlati   | 3.792.631,10   | 2.815.918,78                       | 976.712,32   | În evaluare  |
| 5                      | Lucrări de modernizare clădiri, rețele utilități, facilități de acces și dotări la Centrul de Plasament Filipeștii de Targ                           |  | DGASPC Prahova   | 3.805.001,39   | 2.663.745,63                       | 1.141.255,76   | În evaluare  |
| 6                      | Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și dotarea cu echipamente specifice nevoilor beneficiarilor de servicii din CITOPAH Tătărai, județul Prahova |  | CITOPAH Tătărai  | 3.998.859,92   | 3.080.095,90                       | 918.764,02   | În evaluare  |
| 7                      | Situații de Urgență în regiunea Sud Muntenia   | POR, Axa prioritară 3, Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3.3 – Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență  | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Situații de Urgență Sud Muntenia", formată din județele membre ale regiunii | 52.095.882,39  | 41.155.892,21                      | 10.939.990,18  | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 30.06.2010; termen finalizare: 29.02.2012.  |
| <b>Total POR Axa 3</b> |  |  |  | <b>74.489.576,93</b>                                       | <b>57.498.516,37</b>               | <b>16.350.685,72</b>                                 |  |
| <b>POR Axa 5</b>       |  |  |  |  |                                    |  |  |
| 1                      | Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Medieval al Mănăstirii Vărbila, comuna Iordăcheanu   | POR, Axa prioritară 5, Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DMI 5.1 – Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe                           | Parohia Vărbila  | 8.214.351,04   | 6.656.946,88                       | 1.557.404,16   | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 4.09.2009, termen finalizare: 5.08.2013. Durata implementare: 48 luni. Partener: Consiliul Județean Prahova   |
| 2                      | Restaurare și punere în valoare a Ansamblului Mănăstirii Apostolache   |  | Parohia Apostolache  | 12.926.435,20  | 9.386.998,60                       | 3.539.436,60   | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 28.07.2010, termen finalizare: 28.06.2014. Durata implementare: 47 luni. Partener: Consiliul Județean Prahova |
| 3                      | Restaurarea și consolidarea Conacului Pană Filipescu   |  | Județul Prahova  | 13.148.597,54  | 9.405.473,27                       | 3.743.124,27   | În evaluare tehnico-financiară   |
| 4                      | Busteni o stațiune reascută -reabilitarea patrimoniului cultural în stațiunea Busteni  |  | Orasul Busteni   | 2.128.409,71   | 1.552.435,27                       | 575.974,44   | Proiect finalizat  |
| 5                      | Busteni o stațiune reascută - modernizarea infrastructurii și creșterea calității serviciilor turistice în stațiunea Busteni                         | POR, Axa prioritară 5, Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DMI 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice | Orasul Busteni   | 15.197.393,42  | 4.758.995,49                       | 10.438.397,93  | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 04.05.2010; termen de finalizare: 4.12.2012; durata implementare: 32 luni                                     |
| 6                      | Promovarea potențialului turistic a obiectivelor din zona "Drumul Fructelor"   | POR, Axa prioritară 5, Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DMI 5.3 – Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică         | Județul Prahova  | 992.334,00   | 692.958,00                         | 299.376,00   | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 23.03.2011; termen de finalizare: 03.05.2013; durata implementare: 26 luni                                    |
| 7                      | Incursiune în istorie pe „Drumul Vinului” din județul Prahova  |  | Comuna Valea Calugareasca  | 999.817,84   | 764.704,18                         | 235.113,66   | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 03.05.2011; termen de finalizare: 05.2012; durata implementare: 12 luni                                       |
| 8                      | „Drumul Voievozilor” - amintiri pentru viitorul turistic al României în spațiul european   |  | parteneriat Consiliile locale Filipeștii de Pădure (lider), Filipeștii de Tîrg, Florești, Ariceștii Rahtivani        | 1.035.274,93   | 754.274,69                         | 281.000,24   | În implementare. Contract de finanțare semnat în data de 23.03.2011; termen de finalizare: 23.03.2013; durata implementare: 24 luni                                    |
| 9                      | Promovarea potențialului turistic antropoc și natural din zona muntilor Bucegi   |  | Asociația Microregiunea Turistica Munții Bucegi  | 985.542,89   | 761.105,24                         | 224.437,65   | În implementare. Contract de finanțare semnat în august 2009, termen finalizare: dec.2012; durata de implementare: 40 luni, partener Consiliul Județean Prahova        |
| 10                     | Promovarea obiectivelor turistice de pe Valea Teleajenului   |  | ADI Izvoarele Maneciu  | 871.038,00   | 853.617,24                         | 17.420,76  | În curs de evaluare tehnico-financiară   |

| Nr. Crt.               | Denumire proiect                                | Linia de finanțare | Solicitant/partener | Valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA)-LEI (estimari) | Contribuție externă-LEI (estimari) | Contribuția proprie a solicitantului -LEI (estimari) | stadiul proiectului                    |
|------------------------|---|--------------------|---------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 11                     | Drumul Sarii - metamorfoza geologica in istorie |                    | Comuna Dumbravesti  | 997.115,03   | 977.172,73                         | 19.942,30  | In curs de evaluare tehnico-financiara |
| <b>Total POR Axa 5</b> |   |                    |                     | <b>57.496.309,60</b>                                       | <b>36.564.681,59</b>               | <b>20.931.628,01</b>                                 |  |

| Nr. Crt.  | Denumire proiect  | Linia de finanțare   | Solicitant/partener                          | Valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA)-LEI (estimari) | Contribuție externă-LEI (estimari) | Contribuția proprie a solicitantului -LEI (estimari) | stadiul proiectului   |
|---|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|
| <b>Total POR</b>  |   |  |  | <b>448.390.075,81</b>                                      | <b>316.806.947,48</b>              | <b>106.976.613,35</b>                                |   |
| <b>PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU</b>                             |   |  |  |  |                                    |  |   |
| 1   | Reabilitarea si modernizarea sistemelor cu apa si canalizare in judetul Prahova   | POS Mediu, Axa prioritara 1, Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată, DMI 1.1 - Extinderea/modernizarea sistemelor de apa/apa uzata  | SC Hidro Prahova SA                          | 822.819.366,00   | 548.313.554,00                     | 274.505.812,00                                       | Contract de finantare semnat in data de 20.05.2011; termen finalizare: 2015; durata implementare: 44 luni                           |
| 2   | Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Prahova  | POS Mediu, Axa prioritara 2, Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor poluate istoric; DMI 2.1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor si extinderea infrastructurii de management al deșeurilor   | Judetul Prahova                              | 199.920.000,00   | 165.120.000,00                     | 34.800.000,00  | In evaluare la AM POS Mediu.  |
| 3   | Reabilitarea sitului poluat istoric - batal de depozitare a reziduurilor petrolifere "Lacul Pestelui" Municipiul Campina                                | POS Mediu, Axa prioritara 2, Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor poluate istoric; DMI 2.2 - Reabilitarea zonelor poluate istoric   | Orasul Campina                               | 10.263.797,00  | 10.058.435,00                      | 205.362,00   | In implementare. Contract de finantare semnat la data de 18.01.2011, termen finalizare: 18.01.2013; durata de implementare: 24 luni |
| 4   | Situl Natura 2000 Padurea Plopeni Plan de management, cai de actiune si constientizare  | POS Mediu, Axa prioritara 4, Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii; DMI 4.1 - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000   | Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova | 489.888,00   | 400.976,00                         | 88.912,00  | In implementare. Contract de finantare semnat la data de 28.06.2010, termen finalizare: 28.02.2012                                  |
| 5   | Fundamentarea Managementului Conservativ si Participativ al siturilor Natura 2000 Padurea Glodeasa si Lacul Balbaitoarea din judetul Prahova            | POS Mediu, Axa prioritara 4, Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii; DMI 4.1 - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000   | Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova | 2.092.033,02   | 1.783.030,00                       | 309.003,02   | In evaluare   |
| <b>Total POS Mediu</b>  |   |  |  | <b>1.035.585.084,02</b>                                    | <b>725.675.995,00</b>              | <b>309.909.089,02</b>                                |   |
| <b>PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE</b> |   |  |  |  |                                    |  |   |
| 1   | Sistem integrat de urbanism pentru gestionarea relatiei cu cetatenii  | POS CCE, Axa prioritara 3, Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public; DMI 3.2 - Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broad-band, acolo unde este necesar | Judetul Prahova                              | 5.406.525,00   | 4.222.800,00                       | 1.183.725,00   | Proiect finalizat   |
| 2   | Sistem integrat pentru management performant institutional si pentru eficienta comunicarii Primariei Orasului Busteni cu cetatenii si mediul de afaceri | POS CCE, Axa prioritara 3, Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public; DMI 3.2 - Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broad-band, acolo unde este necesar | Orasul Busteni                               | 2.362.326,00   | 2.221.729,50                       | 140.596,50   | In curs de contractare  |

| Nr. Crt.  | Denumire proiect  | Linia de finanțare  | Solicitant/partener   | Valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA)-LEI (estimari) | Contribuție externă-LEI (estimari) | Contribuția proprie a solicitantului -LEI (estimari) | stadiul proiectului  |
|---|---|---|---|--|------------------------------------|--|--|
| 3   | Efficientizarea fluxurilor de activitate si implementarea serviciilor de administratie publica electronica prin sistemul informatic integrat cu functii de e-guvernare in cadrul Primariei Comarnic | POS CCE, Axa prioritara 3, Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public; DMI 3.2 -Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broad-band, acolo unde este necesar | Orasul Comarnic   | 2.014.635,20   | 1.974.372,50                       | 40.262,70  | In implementare Contract semnat in data de 08.02.2011, termen de finalizare decembrie 2012; durata implementare: 22 luni |
| 4   | Cresterea eficientei serviciilor medicale ale Spitalului Obstetrica Ginecologie prin implementarea de solutii e-sanatate  | POS CCE, Axa prioritara 3, Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public; DMI 3.2 - Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice, Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar        | Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Ploiesti                              | 2.123.810,16   | 1.678.248,00                       | 445.562,16   | In implementare Contract semnat in data de 11.08.2010, termen de finalizare decembrie 2011                               |
| 5   | Unitate de productie energie electrica - celule fotovoltaice in comuna Banesti, judetul Prahova   | POS CCE, Axa prioritara 4, Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice; DMI 4.2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi  | Comuna Banesti  | 6.771.565,90   | 5.523.319,26                       | 1.248.246,64   | In lista de rezerva  |
| 6   | Realizare capacitate de productie energie electrica (si termica) pentru consumul propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie in comuna Dumbravesti                               |   | Comuna Dumbravesti  | 2.650.984,15   | 2.183.163,42                       | 467.820,73   | In lista de rezerva  |
| 7   | Realizare capacitate noua de productie energie electrica prin valorificarea resurselor energetice regenerabile solare in comuna Valea Calugareasca  |   | Comuna Valea Calugareasca   | 8.957.358,00   | 7.376.647,76                       | 1.580.710,24   | In lista de rezerva  |
| <b>Total POS CCE</b>  |   |   |   | <b>30.287.204,41</b>                                       | <b>25.180.280,44</b>               | <b>5.106.923,97</b>                                  |  |
| <b>PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE</b> |   |   |   |  |                                    |  |  |
| 1   | Strategia de dezvoltare locala a municipiului Campina   | PO DCA, Axa prioritara 1, Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, DMI 1.1 - Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor   | Orasul Campina  | 300.000,00   | 294.000,00                         | 6.000,00   | In implementare. Contract semnat in data de 18.10.2010, termen de finalizare 18.03. 2012                                 |
| 2   | Planificarea strategica, parchie de dezvoltare durabila si coerenta a statiunii Busteni   | PO DCA, Axa prioritara 1, Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, DMI 1.1 - Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor   | Orasul Busteni  | 290.020,00   | 284.219,60                         | 5.800,40   | Proiect finalizat  |
| 3   | Implementare "e-Strategie" a orașului Mizil   | PO DCA, Axa prioritara 1, Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, DMI 1.1- Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor  | Orasul Mizil  | 659.315,84   | 646.129,52                         | 13.186,32  | In implementare. Contract semnat in data de 16.08.2010; termen finalizare: 15.02.2012; durata implementare: 15 luni      |
| 4   | Performanta si eficacitate in administratia publica prahoveana  | PO DCA, Axa prioritara 1, Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice; DMI 1.3 - Îmbunătățirea eficacității organizaționale   | Judetul Prahova   | 1.215.927,01   | 1.003.651,99                       | 212.275,02   | In evaluare  |
| 5   | Întărirea capacitatii operationale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara, Polul de Crestere Ploiesti Prahova   | PO DCA, Axa prioritara 1, Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice; DMI 1.3 - Îmbunătățirea eficacității organizaționale   | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, Polul de Crestere Ploiesti Prahova | 1.136.839,04   | 907.667,22                         | 229.171,82   | In implementare. Contract semnat in data de 2.12.2010; termen finalizare: 01.02.2012; durata implementare:14 luni.       |
| 6   | Întărirea capacitatii administrative a structurii functionale cu activitate permanenta Primaria municipiului Ploiesti   | PO DCA, Axa prioritara 1, Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, DMI 1.3 - Îmbunătățirea eficacității organizaționale   | Municipiul Ploiesti   | 978.185,44   | 773.082,04                         | 205.103,40   | In evaluare  |

| Nr. Crt.           | Denumire proiect   | Linia de finanțare  | Solicitant/partener                    | Valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA)-LEI (estimari) | Contribuție externă-LEI (estimari) | Contribuția proprie a solicitantului -LEI (estimari) | stadiul proiectului   |
|--------------------|--|---|--|--|------------------------------------|--|---|
| 7                  | Implementare Sistem Integrat de Management Calitate – Mediu – Sănătate                           | PO DCA, Axa prioritara 2, Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare; DMI 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor, Operatiunea: Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS | Orasul Mizil                           | 410.435,00   | 402.226,30                         | 8.208,70   | In implementare. Contract semnat in data de 27.04.2010; termen finalizare: 26.12.2011; durata implementare: 17 luni |
| 8                  | Servicii de calitate pentru locuitorii municipiului Campina                                      | PO DCA, Axa prioritara 2, Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare; DMI 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor, Operatiunea: Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv ISO si EMAS | Orasul Campina                         | 353.524,00   | 281.152,20                         | 72.371,80  | Proiect finalizat   |
| 9                  | Proceduri simplificare - eficiență crescută la nivelul Instituției prefectului Județului Prahova | PO DCA, Axa prioritara 2, Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare; DMI 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor  | Instituția Prefectului Județul Prahova | 1.416.100,00   | 1.011.500,00                       | 404.600,00   | Proiect finalizat   |
| 10                 | Calitate și performanță în administrația publică locală a comunei Gorgota, județul Prahova       | PO DCA, Axa prioritara 2, Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare; DMI 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor  | Comuna Gorgota                         | 236.152,18   | 231.399,00                         | 4.753,18   | Proiect finalizat   |
| <b>Total PODCA</b> |  |   |  | <b>6.996.498,51</b>  | <b>5.835.027,87</b>                | <b>1.161.470,64</b>                                  |   |

| Nr. Crt.  | Denumire proiect  | Linia de finanțare   | Solicitant/partener                                      | Valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA)-LEI (estimari) | Contribuție externă-LEI (estimari) | Contribuția proprie a solicitantului -LEI (estimari) | stadiul proiectului   |
|---|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|
| <b>PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE</b> |   |  |  |  |                                    |  |   |
| 1   | Instrumente Strategice pentru Ocupare in Industria Turismului | POS DRU, Axa prioritara 5, Promovarea masurilor active de ocupare; <b>DMI 5.1</b><br>-Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare | PARTNET-Asociatia Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila | 20.560.888,47  | 16.249.734,44                      | 4.311.154,03   | In implementare. Contract de finantare semnat in data de 20.07.2010; termen finalizare: 20.07.2013; partener Consiliul Judetean Prahova |
| 2   | Reconversia profesionala a somerilor                          | POS DRU, Axa prioritara 5, Promovarea masurilor active de ocupare; <b>DMI 5.1</b><br>-Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare | Orasul Campina   | 1.641.290,32   | 1.608.464,52                       | 32.825,81  | Proiect finalizat   |
| 3   | O noua sansa pe piata muncii                                  |  | Orasul Busteni   | 2.083.976,00   | 1.647.013,29                       | 436.962,71   | Proiect finalizat   |
| 4   | Strategia de dezvoltare locala a municipiului Campina         |  | Orasul Campina   | 2.094.830,06   | 2.052.933,46                       | 41.896,60  | Proiect finalizat   |
| 5   | Formare profesionala pe piata muncii                          |  | Orasul Baicoi  | 2.101.377,39   | 2.059.349,84                       | 42.027,55  | Proiect finalizat   |
| 6   | Recalificarea somerilor pentru incluziune                     |  | Orasul Comarnic  | 2.090.467,73   | 1.973.356,53                       | 117.111,20   | Proiect finalizat   |
| 7   | Calificarea, o sansa pe piata muncii!                         |  | Orasul Urlati  | 2.031.425,60   | 1.990.797,09                       | 40.628,51  | Proiect finalizat   |
| <b>Total POS DRU</b>  |   |  |  | <b>32.604.255,57</b>                                       | <b>27.581.649,17</b>               | <b>5.022.606,41</b>                                  |   |

| Nr. Crt.                                       | Denumire proiect  | Linia de finanțare   | Solicitant/partener   | Valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA)-LEI (estimari) | Contribuție externă-LEI (estimari) | Contribuția proprie a solicitantului -LEI (estimari) | stadiul proiectului  |
|--|---|--|---|--|------------------------------------|--|--|
| <b>PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA</b> |   |  |   |  |                                    |  |  |
| 1  | Proiect integrat: „Modernizare drumuri în comuna BABA ANA, satele Baba Ana, Conduratu și Cireșanu” , „Extindere canalizare în comuna Baba Ana, satele Baba Ana , Conduratu și Cireșanu” , „Extindere sisteme alimentare cu apă, satele Baba Ana și Conduratu” și „Reabilitare și extindere centru cultural, sat Baba Ana”   | Axa prioritară 3, Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale, Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale | Comuna Baba Ana   | 11.315.386,90  | 9.125.312,10                       | 2.190.074,80   | Contract de finanțare semnat în data de 23.07.2009; termen de finalizare iulie 2012  |
| 2  | Proiect integrat: "Construire rețea de canalizare și stație de epurare, alei carosabile și pietonale, parcare, împrejurime, utilități sat Ceptura de Jos"; "Extindere rețea de alimentare cu apă – sat Ceptura de Jos", "Modernizare drum local "Garagața" sat Ceptura de Jos", "Dotare cămin cultural Ceptura de Jos", "Achiziție microbuz pentru transport public", comuna CEPTURA, județul Prahova |  | Comuna Ceptura  | 10.572.392,00  | 8.526.122,58                       | 2.046.269,42   | Contract de finanțare semnat în data de 23.07.2009; termen finalizare: 23.07.2012  |
| 3  | Proiect integrat: "Extindere și îmbunătățire rețea de apă uzată și stație de epurare – Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local – Reabilitare rețea de alimentare cu apă și lucrări conexe pe strada Mihai Viteazu – Dotarea așezămintelor culturale din comuna CORNU în scopul conservării specificului și tradițiilor locale – în comuna CORNU, județul Prahova"                           |  | Comuna Cornu  | 11.071.928,00  | 8.928.974,19                       | 2.142.953,81   | Contract de finanțare semnat în data de 22.07.2009; termen finalizare: 22.02.2012  |
| 4  | Proiect integrat: "Accesarea P.N.D.R., Masura 322, în vederea elaborării unui proiect integrat de 2,5 mil. euro, pentru rețele de apă, canalizare, drum comunal DC 97 și Festival Mestesugaresc – comuna GORGOTA, județul Prahova"  |  | Comuna Gorgota  | 11.950.086,00  | 9.637.166,13                       | 2.312.919,87   | Contract de finanțare semnat în data de 23.07.2009; Se va solicita prelungirea termenului de finalizare până la 23.07.2012 |
| 5  | Proiect integrat: "Îmbunătățirea infrastructurii fizice de baza din comuna VALCANESTI, județul PRAHOVA, în vederea realizării unei dezvoltări durabile în conformitate cu prevederile PNDR si cu politicile si exemplele de bune practici ale UE"   |  | Comuna Valcanesti   | 10.475.923,00  | 8.448.325,00                       | 2.027.598,00   | Contract de finanțare semnat în data de 2.06.2010; termen finalizare: 1.06.2013  |
| 6  | Proiect integrat: "Modernizare drumuri locale în comuna GURA VADULUI, construire rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Gura Vadului, construire centru "After school" în satul Gura Vadului, dotare cămin cultural în satul Gura Vadului, și achiziționare utilaj multifuncțional terasier în comuna Gura Vadului, județul PRAHOVA   |  | Comuna Gura Vadului   | 10.587.500,00  | 8.538.306,45                       | 2.049.193,55   | Contract de finanțare semnat în data de 2.06.2010; termen finalizare: 02.06.2013   |
| 7  | Proiect integrat: "Modernizare drumuri în comuna STARCHIOJD, înființare centru de asistență după programul școlar tip "After school", în comuna Starchiojd, investiții pentru organizare festival în comuna STARCHIOJD, județul Prahova   |  | Comuna Starchiojd   | 10.552.132,00  | 8.509.788,87                       | 2.042.343,13   | Contract de finanțare semnat în data de 2.06.2010; termen finalizare: 03.06.2013   |
| 8  | Proiect integrat: "Modernizare drumuri locale, reabilitare cămin cultural, înființare grădiniță și înființare "after school" în comuna PUCHENII MARI"   |  | Comuna Puchenii Mari  | 10.867.498,00  | 8.764.111,29                       | 2.103.386,71   | Contract de finanțare semnat în data de 2.06.2010; termen finalizare: 04.06.2013   |
| 9  | Proiect integrat: "Modernizare drumuri de interes local, înființare centru de pregătire după programul școlar și achiziție dotări cămin cultural în comuna VARBILAU, județul Prahova"   |  | Comuna Varbilau   | 10.482.685,00  | 8.453.778,23                       | 2.028.906,77   | Contract de finanțare semnat în data de 13.08.2010; termen finalizare: 13.08.2013  |
| 10   | Înființare Centru de informare turistică în localitatea Măgureni pentru promovarea obiectivelor turistice din comunele Măgureni, Florești, Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure, Poiana Câmpina și Iedera   |  | Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013, Masura 313 | CL Magureni  | 682.718,00                         | 468.155,00   | 214.563,00   |
| <b>Total PNDR</b>                              |   |  |   | <b>98.558.248,90</b>                                       | <b>79.400.039,84</b>               | <b>19.158.209,06</b>                                 |  |