

**PROIECTE AFLATE ÎN EVALUARE
PERIOADA 2014 - 2020**

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA ESTE SOLICITANT

NR · CR T.	TITLUL PROIECTULUI	PROGRAM/ AXA	VALOARE IN LEI CU TVA	CONTRIBUȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA	TERMEN MAXIM DE FINALIZARE/ DATA DEPUNERII LA FINANTARE
1	“Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipești de Târg , județul Prahova”	POR – AXA 10 O.S. 10.1 B	6.910.826,70	549.492,11	Depus in data de 23 aprilie 2018
2	“Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Breaza , județul Prahova”	POR – AXA 10 O.S. 10.1 B	5.796.588,75	115.931,83	Depus in data de 16 mai 2018
3	„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului Paul Constantinescu, Ploiești ”	Programul RO-CULTURA , APEL 1 - Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Programul RO-CULTURA este parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014 – 2021.	10.601.295,51	2.184.185,90	Depus in data de 11 noiembrie 2019
TOTAL IN EVALUARE			23.308.710,96	2.849.609,84	

**PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE
PERIOADA 2014 -2020**

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE SOLICITANT

NR. CRT.	TITLUL PROIECTULUI	PROGRAM/ AXA	VALOARE IN LEI CU TVA	CONTRIBUȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA	TERMEN MAXIM DE FINALIZARE/ DATA DEPUNERII LA FINANTARE	STADIU FEBRUARIE 2020
1	"Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova - DJ 102K , DJ102D, DJ100C".	POR - AXA 6 O.S.6.1	153.162.417,00	4.057.110,80	Contract de finanțare semnat în 11 martie 2019 , Termen de finalizare octombrie 2022	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, procedura de achiziție este în curs de reluare.
2	Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova - DJ 720 (Km. 15+500 – Km. 30+000)"Buzău (PH)"	POR - AXA 6 O.S.6.1	66.416.852,65	2.022.550,26	Contract de finanțare semnat în 11 martie 2019 , Termen de finalizare septembrie 2022	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, s-a reluat procedura de achiziție. Dată deschidere 16 martie 2020.
3	„Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologic Ploiești”	POR – AXA 3	7.985.215,47	1.090.704,35	Contract de finanțare semnat în 11 martie 2019 , Termen de finalizare martie 2021	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, s-a reluat procedura de achiziție. Dată deschidere 24 februarie 2020.
4	“Extindere, reabilitare, moderizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență Ploiești, județul Prahova”	POR – AXA 8 Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.	18.566.621,00	11.866.361,00	Contract de finanțare semnat în 11 martie 2019 , Termen de finalizare iulie 2021	Contract de proiectare și execuție lucrare semnat în data 5 martie 2019
5	Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027	POCA – AXA 2 O.S.2.1	508.033,90	10.160,68	Contract de finanțare semnat în 9 aprilie 2019 , Termen de finalizare 09 dec 2020	Contractul de servicii elaborare strategie de dezvoltare durabilă a județului Prahova a fost semnat în data de 20 ianuarie 2020. Pentru atribuirea acestui contract de consultanță, procedura a fost reluată de patru ori.
6	"Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetățeni în județul Prahova	POCA – AXA 2	2.711.077,45	54.221,54	Contract de finanțare semnat în 8 iulie 2019 , Termen de finalizare 8 ianuarie 2022	Este în faza de obținere a avizului CTE din partea Ministerului Comunicațiilor și societății informaționale pentru soluția tehnică.
7	"Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Prahova	POR – AXA 8.1 A	11.093.302,17	606.567,18	Contract de finanțare semnat în 4 noiembrie 2019 , Termen de finalizare ianuarie 2022	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, s-a reluat procedura de achiziție. Dată deschidere 26 februarie 2020.
8	"Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Ploiești”	POR – AXA 8.1 A	7.495.361,73	149.907,26	Contract de finanțare semnat în 5 februarie 2020 , Termen de finalizare februarie 2022	
	TOTAL IN IMPLEMENTARE		267.938.881,37	19.857.583,07		

**PROIECTE FINALIZATE
PERIOADA 2014 - 2020**

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE SOLICITANT

NR. CRT.	TITLUL PROIECTULUI	PROGRAM/ AXA	VALOARE TOTALĂ IN LEI CU TVA	CONTRIBUȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA	STADIU
1	„Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”	POCA – AXA 2	551.955,52	11.039,11	FINALIZAT Contract de Finațare semnat în data 6 iunie 2018 Finalizat 30 septembrie 2019
2	Fazarea Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”	POIM - AXA 3	64.442.740,75	12.474.297,78	FINALIZAT Contract de Finațare semnat în data 13 februarie 2013 Finalizat 31 decembrie 2019
TOTAL PROIECTE FINALIZATE			64.994.696,27	12.485.336,89	

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE PARTENER

Nr Crt	Beneficiar	Titlu proiect	Program/ Axa	Stadiu contract	Valoarea totala lei cu tva	Valoare cofinanțare CJPH lei
1	Biserica Sfanta Vineri	"Restaurare pictura , finisaje interioare si exterioare, instalatii, restaurare turn clopotnita, amenajari exterioare Biserica Sf. Vineri"	POR axa 5.1	In derulare Termen 2021	7.185.761,00	116.978,76
2	Protoeria Ploiesti Nord	"Consolidare, restaurare si punere in valoare centru cultural Protoeria Ploiesti Nord"	POR axa 5.1	In derulare Termen 20.06.2020	4.843.769,00	96.875,40
3	Manastirea Zamfira	"Consolidare, restaurare, conservare si punere in valoare arhitecturala si pictura murala a Bisericii mari a Manastirii Zamfira, judetul Prahova executata A FRESCO de Nicolae Grigorescu"	POR axa 5.1	In derulare Termen 31.01.2021	19.555.986,00	391.119,73
4	Biserica de lemn Sfantii "Mihail si Gavril" - Schit Jercalai	Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn Sfinții Mihail și Gavril", a schitului Jercălai - Urlați	POR axa 5.1	In derulare Termen 16.06.2021	5.554.269,75	111.085,40
5	Protoeria Ploiesti Nord	Restaurare si punere in valoare a asamblului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi	POR axa 5.1	In derulare Termen iun 2021	5.059.050,85	101.181,02
6	Parohia Sfanta Treime Magureni	Restaurarea si consolidarea bisericii Sfanta treime - sat Magureni , comuna Magureni, judetul Prahova	POR axa 5.1	In derulare Termen 25.02.2022	7.063.996,50	142.457,88
TOTAL UNITĂȚI DE CULT					49.262.833	959.698,19
7	HIDRO PRAHOVA	Fazare proiect "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apă si canal în judetul Prahova"	POIM Axa 3	In derulare Termen finalizare 28.02.2021	332.774.555,00	44.180.311,50
8	HIDRO PRAHOVA	Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020	POIM Axa 3	In derulare Termen finalizare 28.02.2022	11.773.669,00	117.736,69
TOTAL HIDRO PRAHOVA					344.548.224	44.298.048,19
TOTAL CONTRIBUTIE CJPH LEI					393.811.057	45.257.746,38