

**PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA EVALUARE
PERIOADA 2014 - 2020**

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA ESTE SOLICITANT

NR CRT	TITLUL PROIECTULUI	PROGRAM/ AXA	VALOARE IN LEI CU TVA	CONTRIBUȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA	DATA DEPUNERII LA FINANTARE
1	Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului județean Prahova cu echipamente medicale și de protecție medicală, în vederea prevenirii extinderii infectării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și tratarea pacienților contaminați	POIM - Axa 9	8.407.037,60	0,00	Depus in data de 21 septembrie 2020
	TOTAL IN EVALUARE		8.407.037,60	0,00	

**PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE
PERIOADA 2014 -2020**

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA ESTE SOLICITANT

NR. CRT.	TITLUL PROIECTULUI	PROGRAM/ AXA	VALOARE IN LEI CU TVA	CONTRIBUȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA			DATA SEMNARE/TERMEN MAXIM DE FINALIZARE	STADIU OCTOMBRIE 2020
				2% (20%)	nelegibile	total		
1	"Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 3 – tronsonul Prahova - <u>DJ 102K</u> , DJ102D, DJ100C".	POR - AXA 6 O.S.6.1	153.162.417,00	3.042.965,43	1.014.145,37	4.057.110,80	Contract de finanțare semnat în 11 martie 2019 , Termen de finalizare octombrie 2022	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, procedura de achiziție este în curs de derulare.
2	Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – traseul regional 2 – tronsonul Prahova - <u>DJ 720</u> (Km. 15+500 – Km. 30+000)"Buzău (PH)"	POR - AXA 6 O.S.6.1	66.416.852,65	1.314.169,44	708.380,82	2.022.550,26	Contract de finanțare semnat în 11 martie 2019 , Termen de finalizare septembrie 2022	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, s-a reluat procedura de achiziție.
3	„ <u>Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice</u> a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”	POR – AXA 3	7.985.215,47	140.704,31	950.000,00	1.090.704,31	Contract de finanțare semnat în 11 martie 2019 , Termen de finalizare martie 2021	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului - în curs de derulare.
4	“Extindere, reabilitare, moderizare și recompartimentare <u>Unitate de Primiri Urgente</u> a Spitalului de Urgență Ploiești, județul Prahova”	POR – AXA 8 Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.	20.337.925,48	136.740,00	13.500.925,48	13.637.665,48	Contract de finanțare semnat în 11 martie 2019 , Termen de finalizare ieulie 2021	Contract de proiectare și execuție lucrare semnat în data 5 martie 2019
5	Elaborarea <u>strategiei de dezvoltare locala</u> a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027	POCA – AXA 2 O.S.2.1	508.032,90	10.160,66	0,00	10.160,66	Contract de finanțare semnat în 9 aprilie 2019 , Termen de finalizare 09 februarie 2021	Contractul de servicii elaborare strategie de dezvoltare durabilă a județului Prahova a fost semnat în data de 20 ianuarie 2020.
6	"Simplificare administrativă și <u>optimizarea serviciilor pentru cetățeni</u> în județul Prahova	POCA – AXA 2	2.711.077,45	54.221,55	0,00	54.221,55	Contract de finanțare semnat în 8 iulie 2019 , Termen de finalizare 8 ianuarie 2022	Este în faza de obținere a avizului CTE din partea Ministerului Comunicațiilor și societății informaționale pentru soluția tehnică.
7	"Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea <u>ambulatoriului</u> integrat al <u>Spitalului Județean de Urgenta</u> Prahova	POR – AXA 8.1 A	13.110.618,80	214.015,01	2.409.868,80	2.623.883,81	Contract de finanțare semnat în 4 noiembrie 2019 , Termen de finalizare ianuarie 2022	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, procedura de achiziție s-a reluat.
8	"Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea <u>ambulatoriului</u> integrat al Spitalului de Obstetrică și <u>Ginecologie</u> Ploiești”	POR – AXA 8.1 A	7.495.361,73	149.907,26	0,00	149.907,26	Contract de finanțare semnat în 5 februarie 2020 , Termen de finalizare noiembrie 2021	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, s-a reluat procedura de achiziție.
9	“Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru <u>Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Breaza</u> , județul Prahova”	POR – AXA 10 O.S. 10.1 B	6.598.852,58	131.977,09	0,00	131.977,09	Contract de finanțare semnat în 5 august 2020 , Termen de finalizare ieunie 2022	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, s-a demarat procedura de achiziție.
10	“Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna <u>Filipeștii de Târg</u> , județul Prahova”	POR – AXA 10 O.S. 10.1 B	7.845.823,48	146.242,79	533.684,85	679.927,64	Contract de finanțare semnat în 11 august 2020 , Termen de finalizare ieunie 2023	Pentru realizarea lucrărilor de execuție aferente proiectului, s-a demarat procedura de achiziție.
11	„Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa compozitorului <u>Paul Constantinescu</u> , Ploiești”	Programul RO-CULTURA, APEL 1 - Restaurarea și revitalizarea monumentelor	10.582.442,87	1.949.274,66	836.069,55	2.785.344,21	Contract de finanțare semnat în 23 sept 2020 Termen de finalizare 20 aprilie 2024	Procedurile de achiziție în derulare/pregtare
	TOTAL IN IMPLEMENTARE		296.754.620,41	7.290.378,20	19.953.074,87	27.243.453,07		

**PROIECTE FINALIZATE
PERIOADA 2014 - 2020**

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE SOLICITANT

NR. CRT.	TITLUL PROIECTULUI	PROGRAM/ AXA	VALOARE TOTALĂ IN LEI CU TVA	CONTRIBUȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN PRAHOVA	STADIU
1	„Administrație publică eficientă, servicii de calitate la nivel local”	POCA – AXA 2	551.955,52	11.039,11	FINALIZAT Contract de Finațare semnat în data 6 iunie 2018 Finalizat 30 septembrie 2019
2	Fazarea Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova”	POIM - AXA 3	64.442.740,75	12.474.297,78	FINALIZAT Contract de Finațare semnat în data 13 februarie 2013 Finalizat 31 decembrie 2019
	TOTAL PROIECTE FINALIZATE		64.994.696,27	12.485.336,89	

PROIECTE IN CARE CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA ESTE PARTENER

Nr Crt	Beneficiar	Titlu proiect	Program/ Axa	Stadiu contract	Valoarea totala lei cu tva	Valoare cofinanțare CJPH lei
1	Biserica Sfanta Vineri	"Restaurare pictura , finisaje interioare si exterioare, instalatii, restaurare turn clopotnita, amenajari exterioare Biserica Sf. Vineri "	POR axa 5.1	In derulare Termen 27.03.2021	7.185.761,11	116.298,76
2	Protoeria Ploiesti Nord	"Consolidare, restaurare și punere în valoare centru cultural Protoeria Ploiesti Nord "	POR axa 5.1	Finalizat martie 2020	4.843.769,00	88.013,11
3	Manastirea Zamfira	"Consolidare, restaurare, conservare si punere in valoare arhitecturala si pictura murala a Bisericii mari a Manastirii Zamfira , judetul Prahova executata A FRESCO de Nicolae Grigorescu"	POR axa 5.1	In derulare Termen 31.03.2021	19.555.986,32	391.119,73
4	Biserica de lemn Sfintii "Mihail si Gavril" - Schit Jercalai	Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn Sfinții Mihail și Gavril", a schitului Jercălai - Urlați	POR axa 5.1	In derulare Termen 16.06.2021	5.554.269,75	111.085,40
5	Arhiepiscopia Bucurestilor	Restaurare si punere in valoare a asambului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi	POR axa 5.1	In derulare Termen 22.06.2021	5.059.050,85	101.181,02
6	Parohia Sfanta Treime Magureni	Restaurarea si consolidarea bisericii Sfanta treime - sat Magureni , comuna Magureni, judetul Prahova	POR axa 5.1	In derulare Termen 25.02.2022	7.063.996,50	141.279,93
TOTAL UNITĂȚI DE CULT					49.262.834	948.977,95
7	HIDRO PRAHOVA	Fazare proiect "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apă si canal în judetul Prahova"	POIM Axa 3	In derulare Termen finalizare 28.02.2021	332.774.555,00	44.180.311,50
8	HIDRO PRAHOVA	Sprjin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020	POIM Axa 3	In derulare Termen finalizare 28.02.2022	11.773.669,00	117.736,69
9	UPG Ploiesti	Sistem hibrid de eficiență energetică utilizând energia geotermală	Mecanisme financiare SEE și Norvegia	In implementare, 36 de luni - 09.10.2023	7.765.245,56	1.158.941,00
TOTAL					352.313.469,56	45.456.989,19
TOTAL CONTRIBUTIE CJPH LEI					401.576.303	46.405.967,14